

خطة العمل والجدول الزمني للمشروع

توسعة وتأهيل وإصلاح محطات الرفع للبنية التحتية

الجهة المالكة	وزارة الدفاع - إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة	الموقع	مدينة الملك خالد العسكرية - حفر الباطن	رقم طلب عرض الأسعار	2024-5-6010-10-0
الشركة المنفذة	شركة الاعم لخدمات الأعمال	إعداد	م. ياسر محمد عبدالجابر	المحطات	حي بدر، حي التعاون، حي 200 فيلا
مدة التنفيذ المخططة	21 يوم 3 أسابيع	عدد المهام	52	الإنجاز الفعلي / المخطط	0.0% / 0.0%
تاريخ استلام الموقع	—	المدة المنقضية منذ الاستلام	—	تاريخ التسليم التعاقدى	—
نهاية الأعمال المتوقعة	اليوم 21 الأسبوع 3	أيام التأخير عن التسليم	—	الإنجاز المالي	11.2%

نطاق الأعمال المتبقية

مشروع توسعة وتأهيل وإصلاح محطات الرفع للبنية التحتية بمدينة الملك خالد العسكرية حسب طلب عرض الأسعار رقم 2024-5-6010-10-0، بقيمة 5,348,300 ريال قبل الضريبة (6,150,545 ريال شامل الضريبة) ومدة تنفيذ 150 يوماً، ويشمل 26 بنداً: تأهيل محطات الرفع وصب أرضياتها وتسويرها، واستبدال الدلائل والسلاسل والقواعد، وتوريد وتركيب لوحات كهربائية جديدة، وعمل مصافي وأوناش علوية ومنظومة إنارة LED لجميع المحطات، وتوسعة 3 محطات (حي بدر، حي التعاون «حي 5000»، حي 200 فيلا) بخزانات خرسانية سعة 392 م³ وغرف محابس ومضخات غاطسة ولوحات تشغيل وإضاءة جديدة، وتوريد وتركيب خطوط طرد HDPE قطر 8 و12 بوصة وخط تصريف جانبي.

الأعمال المتبقية: استكمال الأعمال المتبقية بمشروع توسعة وتأهيل وإصلاح محطات الرفع للبنية التحتية بمدينة الملك خالد العسكرية في المحطات الثلاث: حي بدر، حي التعاون (حي 5000)، وحي 200 فيلا. وتشمل: ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم، وربط خط طرد محطة حي التعاون قطر 315 مم على محطة المعالجة، وتركيب 12 مضخة غاطسة (4 لكل محطة) و12 دليل و12 محبس بوابي وعدم رجوع قطر 6 بوصة بغرف المحابس و3 لوحات تحكم، وتصنيع وتركيب 3 مصافي على خطوط الدخول و3 أوناش علوية، وتركيب كشافات الإنارة، وعمل أغشية الخزانات وغرف المحابس، وصب أرضيات المحطات الخرسانية، وعمل سور شبكي مع بوابة حول كل محطة، ثم الاختبار والتشغيل والتسليم.

الإجمالي قبل الضريبة	5,348,300 ريال	الإجمالي شامل الضريبة (15%)	6,150,545 ريال	القيمة المنفذة	600,000 ريال	الإنجاز المالي	11.2%
						متبقي 4,748,300 ريال	

جدول الكميات والأسعار - بنود العقد

رقم	البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي	المنفذ	%
1	أعمال تأهيل وتنظيف وعمل أرضية خرسانية لكامل المحطة	عدد	28	10,000	280,000	—	0%
2	توريد مضخة غاطسة لمياه الصرف الصحي قدرة 22 حصان، 60 هيرتز (220/380/460 فولت) مع القواعد والدلائل والسلاسل والتوصيلات الميكانيكية والكهربائية والعوامات حتى نقطة الربط باللوحات - حي بدر والتعاون و200 فيلا	عدد	12	50,000	600,000	12	100%
3	تركيب مضخة غاطسة قدرة 22 حصان مع كافة التوصيلات الميكانيكية والكهربائية حتى نقطة الربط باللوحات - حي بدر والتعاون و200 فيلا	عدد	12	6,000	72,000	—	0%
4	عمل غرفة محابس من الخرسانة المسلحة بأبعاد 5×3 م بعمق 3 م مع أغطية معدنية - حي بدر والتعاون و200 فيلا	عدد	3	12,000	36,000	—	0%
5	توريد محبس عدم رجوع (check valve ductile iron) قطر 6 بوصة شامل مواد التركيب والربط على خط الطرد	عدد	9	3,500	31,500	—	0%
6	تركيب محبس عدم رجوع (check valve ductile iron) قطر 6 بوصة على خط الطرد	عدد	9	1,400	12,600	—	0%
7	توريد محبس بوابي (gate valve ductile iron) قطر 6 بوصة شامل مواد التركيب والربط على خط الطرد	عدد	9	3,400	30,600	—	0%
8	تركيب محبس بوابي (gate valve ductile iron) قطر 6 بوصة على خط الطرد	عدد	9	1,600	14,400	—	0%
9	توريد لوحة كهربائية 220/380/460 فولت 60 هيرتز 3 فيز لتشغيل 4 مضخات غاطسة IP55 مع مظلة حماية	عدد	3	35,000	105,000	—	0%
10	تركيب لوحة كهربائية لتشغيل 4 مضخات غاطسة IP55 مع تركيب مظلة حماية	عدد	3	5,000	15,000	—	0%
11	توريد لوحة إضاءة IP55 بكامل الأغراض مع مظلة	عدد	3	12,000	36,000	—	0%
12	تركيب لوحة إضاءة IP55 بكامل الأغراض مع مظلة	عدد	3	2,300	6,900	—	0%
13	عمل سور من الشبك والقوائم المعدنية بارتفاع 2 م وتركيب بوابة معدنية طول 3.5 م وارتفاع 2 م حول 3 محطات رفع	عدد	3	12,000	36,000	—	0%
14	توسعة خزان من الخرسانة المسلحة سعة 392 م³ بأبعاد 8×7 م وعمق 7 م شامل الحفر والردم والعزل والسلام والأغطية المعدنية والربط بالخزان القديم وشبك المصفاة وفتحات خروج الطرد لعدد 4 مضخات	عدد	3	130,000	390,000	—	0%
15	توريد وتركيب خط أنابيب صرف صحي HDPE قطر 8 بوصة شامل الحفر والردم والتوصيلات ومحابس الهواء - حي 200 فيلا	م.ط	5000	150	750,000	—	0%
16	توريد وتركيب خط أنابيب صرف صحي HDPE قطر 12 بوصة شامل الحفر والردم والتوصيلات ومحابس الهواء - حي التعاون	م.ط	5000	200	1,000,000	—	0%
17	توريد وتركيب خط HDPE قطر 8 بوصة كتصريف جانبي (By-pass) عند ارتفاع منسوب المياه بالخزان - حي بدر وحي التعاون	م.ط	200	150	30,000	—	0%
18	استبدال الدلائل والسلاسل والقواعد الخاصة بالمضخات الغاطسة لجميع محطات الرفع	عدد	28	6,000	168,000	—	0%
19	عمل مصافي يدوية من الشبك أو القضبان المعدنية لمياه الصرف الصحي الداخل لمحطة الرفع	عدد	31	2,500	77,500	—	0%

جدول الكميات والأسعار - بنود العقد (تابع)

رقم	البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي	المنفذ	%
20	عمل سور من الشبك والقوائم المعدنية حول المحطة بارتفاع 2 م مع بوابة معدنية بعرض 3 م وصبة نظافة خرسانية بسمك 10 سم	عدد	28	7,000	196,000	—	0%
21	توريد منظومة إضاءة بكشافات LED قدرة 400 واط شاملة الكشافات والقوائم الحاملة واللوحات الكهربائية	عدد	200	450	90,000	—	0%
22	تركيب منظومة الإضاءة بكشافات LED قدرة 400 واط مع القوائم والتوصيل باللوحة الكهربائية لجميع محطات الرفع	عدد	200	100	20,000	—	0%
23	توريد لوحات كهربائية 3 فيز (220/380/460 فولت) 60 هيرتز لتشغيل 4 مضخات مع مظلة وصندوق حماية من الأمطار والعوامل الجوية	عدد	28	35,000	980,000	—	0%
24	تركيب لوحات كهربائية جديدة واستبدال اللوحات القديمة مع تركيب المظلة وصندوق الحماية	عدد	28	3,500	98,000	—	0%
25	توريد ونش علوي كهربائي حمولة 1 طن بقوائم معدنية لرفع وإنزال المضخة أثناء الصيانة	عدد	31	5,300	164,300	—	0%
26	تركيب ونش علوي كهربائي حمولة 1 طن بقوائم معدنية وتوصيله باللوحة الكهربائية	عدد	31	3,500	108,500	—	0%
الإجمالي قبل الضريبة					5,348,300		
الضريبة 15%					802,245		
الإجمالي شامل الضريبة					6,150,545		

جدول الكميات المتبقية

م	البند	الوحدة	حي بدر	حي التعاون	حي 200 فيلا	الإجمالي
1	تركيب مضخات غاطسة قدرة 22 حصان	عدد	4	4	4	12
2	تركيب دلائل المضخات	عدد	4	4	4	12
3	تركيب محابس بوابية وعدم رجوع قطر 6 بوصة بغرف المحابس	عدد	4	4	4	12
4	تركيب لوحات التحكم	عدد	1	1	1	3
5	تصنيع وتركيب مصافي على خطوط الدخول	عدد	1	1	1	3
6	تصنيع وتركيب أوناش علوية	عدد	1	1	1	3
7	تركيب كشافات الإنارة	مجموعة	1	1	1	3

جدول الكميات المتبقية (تابع)

م	البند	الوحدة	حي بدر	حي التعاون	حي 200 فيلا	الإجمالي
8	أغطية الخزانات وغرف المحابس	محطة	1	1	1	3
9	صب أرضية خرسانية للمحطة	محطة	1	1	1	3
10	سور شبكي بقوائم معدنية بارتفاع 2 م مع بوابة	محطة	1	1	1	3
11	ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم	نقطة ربط	1	—	—	1
12	ربط خط طرد محطة حي التعاون قطر 315 مم على محطة المعالجة	نقطة ربط	—	1	—	1

مراحل التنفيذ

- 1الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع
اليوم 1 – 9 · 9 يوم 8 مهمة
اعتماد المواد وتصاريح الدخول في أول يومين، ثم توريد المعدات ومواد السور والأرضيات للموقع، وتصنيع المصافي والأوناش والأغطية بالورشة بالتوازي مع أعمال الموقع.
- 2محطة حي بدر
اليوم 3 – 17 · 15 يوم 11 مهمة
فريق مستقل: تركيب 4 دلائل و4 محابس قطر 6 بوصة و4 مضخات غاطسة والونش العلوي ولوحة التحكم والمصفاة وكشافات الإنارة وأغطية الخزان وغرفة المحابس، وصب أرضية المحطة وعمل السور الشبكي، ثم اختبار المحطة بعد ربط خط الطرد.
- 3محطة حي التعاون (حي 5000)
اليوم 3 – 17 · 15 يوم 11 مهمة
فريق مستقل يعمل بالتوازي مع محطة حي بدر بنفس تسلسل الأعمال، ولا تُشغَّل المحطة إلا بعد ربط خط الطرد على محطة المعالجة.
- 4محطة حي 200 فيلا
اليوم 3 – 17 · 15 يوم 11 مهمة
فريق مستقل يعمل بالتوازي مع المحطتين الآخرين بنفس تسلسل الأعمال.
- 5ربط خطوط الطرد
اليوم 1 – 11 · 11 يوم 7 مهمة
فريقا مواسير بالتوازي: ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم، وربط خط طرد محطة حي التعاون HDPE قطر 315 مم على محطة المعالجة، مع اختبار الضغط والردم وإعادة السفلتة.
- 6التشغيل التجريبي والتسليم
اليوم 18 – 21 · 4 يوم 4 مهمة
تشغيل تجريبي للمحطات الثلاث، تنظيف المواقع، تسليم المخططات النهائية والكتالوجات وشهادات الضمان، ثم الاستلام الابتدائي.

المعالم الرئيسية

المعلم	اليوم	الحالة
بدء الأعمال المتبقية	اليوم 1 · الأسبوع 1	لم تبدأ

المعالم الرئيسية (تابع)

المعلم	اليوم	الحالة
اكتمال الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع	اليوم 9 . الأسبوع 2	لم تبدأ
اكتمال ربط خطوط الطرد	اليوم 11 . الأسبوع 2	لم تبدأ
اكتمال محطة حي بدر	اليوم 17 . الأسبوع 3	لم تبدأ
اكتمال محطة حي التعاون (حي 5000)	اليوم 17 . الأسبوع 3	لم تبدأ
اكتمال محطة حي 200 فيلا	اليوم 17 . الأسبوع 3	لم تبدأ
اكتمال التشغيل التجريبي والتسليم	اليوم 20 . الأسبوع 3	لم تبدأ
الاستلام الابتدائي للأعمال	اليوم 21 . الأسبوع 3	لم تبدأ

أسلوب التنفيذ وتوزيع الفرق

المدة المستهدفة للأعمال المتبقية 21 يوماً بحد أقصى، لذلك تعمل المحطات الثلاث بالتوازي. لكل محطة فريق ميكانيكا مستقل: الدلائل ثم المحابس ثم المضخات بعد تركيب الونش، ثم الأغطية. فريقا كهرباء يعملان على لوحات التحكم وكشافات الإنارة بالمحطات الثلاث في نفس الفترة. فريقا مواسير: الأول لربط خط طرد حي بدر قطر 600 مم، والثاني لخط طرد حي التعاون قطر 315 مم حتى محطة المعالجة. لكل محطة فريق أعمال مدنية: يصب الأرضية الخرسانية من اليوم 3 ثم يركّب السور الشبكي والبوابة، ثم أغطية الخزان وغرفة المحابس. تُصنّع المصافي والأوناش والأغطية بالورشة من اليوم 3 بالتوازي مع أعمال الموقع. لا تُشغّل أي محطة إلا بعد اكتمال ربط خط الطرد الخاص بها واختبار الضغط.

الجدول الزمني للأعمال المتبقية

رقم المهمة	المحطة	من يوم إلى يوم	المدة	1أ	2أ	3أ	4أ
1 الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع		1	9	9			
1.1 بدء الأعمال المتبقية	—	1	1	—			
1.2 اعتماد المواد والكتالوجات وتصاريح دخول العمالة والمعدات	—	1	2	2			
1.3 توريد المصحات والدلائل والمحابس ولوحات التحكم للموقع	—	3	6	4			
1.4 تصنيع 3 مصافي لخطوط دخول المحطات	—	3	7	5			
1.5 تصنيع 3 أوناش علوية للمحطات	—	3	8	6			
1.6 تصنيع أغطية الخزانات وغرف المحابس للمحطات الثلاث	—	3	9	7			
1.7 توريد كشافات الإنارة والقوائم والكابلات	—	3	5	3			
1.8 توريد مواد السور الشبكي والقوائم والبوابات وخرسانة الأرض...	—	3	5	3			
2 محطة حي بدر		3	17	15			
2.1 تركيب 4 دلائل للمصحات	حي بدر	7	8	2			
2.2 تركيب 4 محابس قطر 6 بوصة (بوابي وعدم رجوع) بغرفة المحابس	حي بدر	9	10	2			
2.3 تركيب الونش العلوي	حي بدر	9	9	1			
2.4 تركيب 4 مصحات غاطسة وتوصيلاتها الميكانيكية والكهربائية	حي بدر	11	13	3			
2.5 تركيب المصفاة على خط دخول المحطة	حي بدر	8	8	1			
2.6 تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابلات المصحات والعوامات	حي بدر	7	9	3			
2.7 تركيب كشافات الإنارة	حي بدر	10	11	2			
2.8 تجهيز صب أرضية المحطة الخرسانية ومعالجتها	حي بدر	3	5	3			
2.9 عمل سور شبكي بقوائم معدنية بارتفاع 2 م مع بوابة حول المحطة	حي بدر	6	9	4			
2.10 تركيب أغطية الخزان وغرفة المحابس	حي بدر	14	15	2			
2.11 اختبار وتشغيل المحطة	حي بدر	16	17	2			
3 محطة حي التعاون (حي 5000)		3	17	15			
3.1 تركيب 4 دلائل للمصحات	حي التعاون	7	8	2			
3.2 تركيب 4 محابس قطر 6 بوصة (بوابي وعدم رجوع) بغرفة المحابس	حي التعاون	9	10	2			
3.3 تركيب الونش العلوي	حي التعاون	9	9	1			
3.4 تركيب 4 مصحات غاطسة وتوصيلاتها الميكانيكية والكهربائية	حي التعاون	11	13	3			
3.5 تركيب المصفاة على خط دخول المحطة	حي التعاون	8	8	1			
3.6 تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابلات المصحات والعوامات	حي التعاون	7	9	3			

■ الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع ■ محطة حي بدر ■ محطة حي التعاون (حي 5000) ■ محطة حي 200 فيلا ■ ربط خطوط الطرد ■ التشغيل التجريبي والتسليم ■ المقياس: أ = أسبوع، والأيام من بداية الأعمال

الجدول الزمني للأعمال المتبقية (تابع)

رقم المهمة	المحطة	من يوم إلى يوم	المدة	1أ	2أ	3أ	4أ
3.7	تركيب كشافات الإنارة	حي التعاون	10 11 2				
3.8	تجهيز وصب أرضية المحطة الخرسانية ومعالجتها	حي التعاون	3 5 3				
3.9	عمل سور شبكي بقوائم معدنية بارتفاع 2 م مع بوابة حول المحطة	حي التعاون	6 9 4				
3.10	تركيب أغطية الخزان وغرفة المحابس	حي التعاون	14 15 2				
3.11	اختبار وتشغيل المحطة	حي التعاون	16 17 2				
4	محطة حي 200 فيلا		3 17 15				
4.1	تركيب 4 دلائل للمصحات	حي 200 فيلا	7 8 2				
4.2	تركيب 4 محابس قطر 6 بوصة (بوابي وعدم رجوع) بغرفة المحابس	حي 200 فيلا	9 10 2				
4.3	تركيب الونش العلوي	حي 200 فيلا	9 9 1				
4.4	تركيب 4 مضخات غاطسة وتوصيلاتها الميكانيكية والكهربائية	حي 200 فيلا	11 13 3				
4.5	تركيب المصفاة على خط دخول المحطة	حي 200 فيلا	8 8 1				
4.6	تركيب لوحة التحكم وتوصيل كابلات المضخات والعوامات	حي 200 فيلا	7 9 3				
4.7	تركيب كشافات الإنارة	حي 200 فيلا	10 11 2				
4.8	تجهيز وصب أرضية المحطة الخرسانية ومعالجتها	حي 200 فيلا	3 5 3				
4.9	عمل سور شبكي بقوائم معدنية بارتفاع 2 م مع بوابة حول المحطة	حي 200 فيلا	6 9 4				
4.10	تركيب أغطية الخزان وغرفة المحابس	حي 200 فيلا	14 15 2				
4.11	اختبار وتشغيل المحطة	حي 200 فيلا	16 17 2				
5	ربط خطوط الطرد		1 11 11				
5.1	كشف الخط القائم وحفر نقطة ربط خط طرد محطة حي بدر	حي بدر	3 4 2				
5.2	ربط خط طرد محطة حي بدر على الخط القائم قطر 600 مم	حي بدر	5 5 1				
5.3	اختبار الربط والردم وإعادة السفلتة (حي بدر)	حي بدر	6 7 2				
5.4	التنسيق مع محطة المعالجة وتحديد نقطة ربط خط طرد حي التعاون	حي التعاون	1 2 2				
5.5	حفر وتمديد خط طرد محطة حي التعاون HDPE قطر 315 مم حتى مج...	حي التعاون	3 6 4				
5.6	لحام وربط خط الطرد قطر 315 مم على محطة المعالجة	حي التعاون	7 8 2				
5.7	اختبار الضغط والردم وإعادة السفلتة (حي التعاون)	حي التعاون	9 11 3				
6	التشغيل التجريبي والتسليم		18 21 4				
6.1	التشغيل التجريبي للمحطات الثلاث	—	18 20 3				
6.2	تنظيف المواقع وإزالة المخلفات والرمل الزائد	—	18 19 2				

■ الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع ■ محطة حي بدر ■ محطة حي التعاون (حي 5000) ■ محطة حي 200 فيلا ■ ربط خطوط الطرد ■ التشغيل التجريبي والتسليم ■ المقياس: أ = أسبوع، والأيام من بداية الأعمال

الجدول الزمني للأعمال المتبقية (تابع)

رقم المهمة	المحطة	من يوم إلى يوم	المدة	أ1	أ2	أ3	أ4
6.3	تسليم المخططات النهائية والكتالوجات وشهادات الضمان	18	20	3			
6.4	الاستلام الابتدائي للأعمال	21	21	—		الاستلام الابتدائي للأعمال	

■ الأعمال التحضيرية والتوريد والتصنيع ■ محطة حي بدر ■ محطة حي التعاون (حي 5000) ■ محطة حي 200 فيلا ■ ربط خطوط الطرد ■ التشغيل التجريبي والتسليم المقياس: أ = أسبوع، والأيام من بداية الأعمال

سجل المخاطر

الخطر	الاحتمالية	الأثر	الإجراء الوقائي
إيقاف الخط القائم أثناء ربط خط طرد محطة حي بدر	متوسطة	عالي	تنفيذ الربط في فترة أقل تدفق، تجهيز صهاريج شفت وتحويل مؤقت، وتجهيز كل القطع قبل قطع الخط
تأخر التنسيق مع محطة المعالجة لربط خط قطر 315 مم	متوسطة	عالي	بدء التنسيق من الأيام الأولى، وتحديد نقطة الربط ومنسوبها كتابياً
تأخر توريد المضخات أو لوحات التحكم	متوسطة	عالي	متابعة يومية مع المورد، وفحص المعدات واستلامها فور وصولها
ارتفاع منسوب مياه الصرف في الخزانات أثناء التركيب	عالية	متوسط	الشفط بالصهاريج، العمل في فترات التدفق المنخفض، واستخدام خط التصريف الجانبي
مخاطر الأماكن المغلقة والغازات داخل الخزانات وغرف المحابس	متوسطة	عالي	تصاريح عمل، كشف غازات وتهوية قبل النزول، ووجود مراقب سلامة
تأخر تصاريح دخول العمالة والمعدات	منخفضة	متوسط	تقديم الخطاب قبل البدء بـ 5 أيام على الأقل ومتابعته
ارتفاع درجات الحرارة وأثرها على صب أرضيات المحطات	عالية	متوسط	الصب في الصباح الباكر، ورش الخرسانة ومعالجتها لمدة لا تقل عن 7 أيام، ومنع مرور المعدات عليها قبل تصلبها
وجود خدمات أو عوائق في مسار قوائم السور	منخفضة	منخفض	كشف المسار قبل حفر القواعد وتعديل أماكن القوائم بالتنسيق مع الإدارة

السلامة والجودة

تسوير مواقع الحفر وإنارتها بمولد كهربائي، وتوفير لوحات إرشادية كافية وفني كهربائي للطوارئ.
تصاريح عمل للأماكن المغلقة قبل النزول للخزانات وغرف المحابس، مع كشف الغازات والتهوية.
عزل مصدر الكهرباء وتأمينه قبل أعمال اللوحات والمضخات.
فرشة رمل 20 سم أسفل المواسير وتغطية 30 سم وشريط تحذيري، والردم على طبقات 20 سم وآخر طبقتين 15 سم، والأسفلت على طبقتين 5 سم و7 سم.
عدم توريد أي مواد قبل اعتمادها، وإزالة المخلفات والرمل الزائد عند الانتهاء.

آلية المتابعة والتقارير

تقرير يومي بالأعمال المنفذة والعمالة والمعدات بكل محطة.
اجتماع أسبوعي مع إدارة التشغيل والصيانة لمراجعة الإنجاز والمعوقات.
تحديث الجدول الزمني أسبوعياً وقياس الانحراف بين المخطط والفعلي.
محضر استلام لكل محطة بعد اختبارها.

إعداد	مراجعة	اعتماد
م. ياسر محمد عبدالجابر		
شركة الاعم لخدمات الأعمال		إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة